

Информация

о результатах проверки эффективности использования средств бюджета городского округа на строительство Культурно-образовательного центра на базе средней школы № 24 по улице Корочанская в г.Белгороде (строительство СОШ № 24 по ул.Корочанская в г.Белгороде) по муниципальному контракту от 10.05.2015 года № 2015.159215

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2016 год

Объект проверки - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода.

Контрольный обмер объемов и оценка качества выполненных работ по строительству школы выполнены специалистами ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова» согласно договору.

Проверка показала следующее.

В 2015 году на строительство СОШ № 24 по ул.Корочанская в г.Белгороде предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 100 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 100 000,0 тыс. рублей.

На основании результатов аукциона в электронной форме с единственным участником заключен муниципальный контракт от 10.05. 2015 г. № 2015.159215 по начальной (максимальной) цене контракта 195 000,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 20 декабря 2015 года.

Муниципальный контракт от 10 мая 2015 года был расторгнут 21 декабря 2015 года по соглашению сторон в связи с изменением проектной документации. На момент расторжения контракта подрядчиком представлены акты выполненных работ ф.КС-2 на общую сумму 171 939,6 тыс. рублей. Оплата выполненных согласно представленных актов ф.КС-2 работ произведена в полном объеме в 2015 году.

В ходе проверки установлено: завышение норм накладных расходов и сметной прибыли, предусмотренных проектно-сметной документацией, при монтаже наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на сумму 28,26 тыс. рублей, общая стоимость работ, выполненных фактически, но не указанных в представленных актах ф.КС-2, составляет 207 853 рубля, общая стоимость работ, указанных в представленных актах ф.КС-2, но не выполненных фактически, составляет 21 628 719 рублей, общая стоимость работ по устранению дефектов (демонтаж и последующий монтаж) существующей штукатурки и стяжки пола составляет 1 157 956 рублей.

На момент проверки возврат денежных средств за невыполненные работы согласно акту контрольного обмера от 27 мая 2016 года, проведенного комиссией из представителей администрации города и МКУ УКС Администрации г.Белгорода, по требованию МКУ УКС Администрации города от 5 июля 2016 года подрядчиком не произведен.

По результатам проверки направлено представление МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода, информационное письмо в адрес заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода**

С.Сорокина

Корпункова Н.К.
8(4722)23-30-77