

**Информация
по результатам проверки целевого и эффективного использования
средств бюджета городского округа по объекту
«Благоустройство территории кладбища
по ул. Попова в г. Белгороде»**

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год.

Объект проверки муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода (МКУ УКС).

Для выполнения работ по благоустройству территории кладбища по ул. Попова в г. Белгороде МКУ УКС в 2015 году было заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 7 235,6 тыс.рублей, согласно актам ф. № КС-2 освоено 5 920,2 тыс.рублей.

Проверка показала.

В актах ф. № КС-2 по выполнению работ по муниципальному контракту от 24.04.2015г. указаны в том числе и материалы, принятые и оплаченные МКУ УКС по цене (прайс-листам) поставщика, однако товарные накладные или счета-фактуры, подтверждающие приобретение подрядчиком материалов (на сумму 2 271,7 тыс.рублей), к проверке не представлены. На покупку подрядчиком берез и сирени у ООО «Европейский газон» представлена лишь товарная накладная, в которой отсутствуют данные о грузополучателе. К проверке так же не представлены утвержденные и проверенные в установленном порядке локально-сметные расчеты на непредвиденные работы.

В нарушение требований п. 4.12 Методики определения стоимости продукции на территории Российской Федерации (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2014г. № 15/1) возвратная сумма за итогом локально-сметного расчета не приведена, что повлекло неправомерное расходование средств бюджета городского округа (115,6 тыс.рублей).

Имели место нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в составе проектной документации, размещенной МКУ УКС на официальном сайте для проведения процедуры торгов на дополнительные работы, размещен эскизный проект в первоначальном виде без внесения изменений и уточнений, сложившихся по факту выполненных работ, а также планируемых дополнительных работ, установлено необоснованное требование к участникам закупки о «наличии Свидетельства СРО о допуске к выполнению работ по подпункту 33.3 «Жилищно-гражданское строительство», тогда как планировались к выполнению работы по озеленению, устройству проезда из щебня и постамента под памятник (Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624) и др.

Выборочным контрольным обмером установлены расхождения с показателями актов ф. № КС-2 на общую сумму 34 295,8 руб.:

- по установке бортовых камней (на 1 шт. больше) на сумму 508,86 руб.;

- по разделу «Озеленение территории» берез и сирени, высаженных в период с 08.10.2015г. по 12.10.2015г., фактически на момент обмеров меньше на 3 шт. и 18 шт., соответственно, на сумму 33 786,94 руб.

С учетом выявленных нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты г. Белгорода для принятия соответствующих мер в адрес МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода

**Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода**

С.Сорокина

Корпункова Н.К.
8 (4722)23-30-77