

## **Информация**

### **о результатах контрольного мероприятия «Анализ реализации проекта «Обустройство Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина в городе Белгороде (1 этап)»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2021 год.

Проверка проведена выборочным методом.

Цель реализации проекта - обустройство комфортной детской игровой зоны (далее – детская игровая площадка) на территории Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина (далее – Центральный парк) на площади не менее 7 000 кв. м к октябрю 2020 года.

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород», утвержденного постановлением администрации города Белгорода от 01.10.2012 № 195:

#### 1. Инициация проекта:

- предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта работы были полностью завершены еще до инициации проекта;

- планом управления проектом не предусмотрен этап передачи в муниципальную собственность реконструированной детской игровой площадки для обеспечения дальнейшего ее содержания.

#### 2. Реализация проекта:

- эскизный проект реконструкции детской игровой площадки в Центральном парке выполнен ИП Ворониным М.В., с которым не заключен контракт на оказание услуг и его услуги не оплачены;

- увеличены объемы некоторых работ, предусмотренных сметами к контрактам, за счет уменьшения объемов других работ на сумму 2 147,8 тыс. рублей в пределах стоимости контрактов без заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

- в меньшем объеме выполнены работы по установке поребрика, по устройству входной группы, сцены, подпорной стены, полностью не выполнено ограждение из сетки, устройство тротуарной плитки по существующему основанию выполнено в объеме 50,0 процентов от предусмотренного сметой, при этом объемы по устройству тротуарной плитки (новый конструктив) увеличены в 4,4 раза;

- часть работ по ремонту детской игровой площадки на общую сумму 642,7 тыс. рублей выполнена за пределами ее территории;

- муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода (далее - МКУ УКС), как заказчиком, необоснованно оплачены в рамках данного проекта работы на сумму 137,2 тыс. рублей, которые уже были выполнены по контракту 2019 года;

- стоимость выполненных работ в результате замены предусмотренных сметой светильников с двумя плафонами на светильники парковые Канделябр завышена на 725,1 тыс. рублей.

### 3. Результаты реализации проекта:

- МКУ УКС документы для передачи в муниципальную собственность реконструированной детской игровой площадки подготовлены по истечении более 10 месяцев с момента завершения работ на объекте;

- по истечении более 5 месяцев с момента направления обращения МКУ УКС департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода не подготовлено заключение о целесообразности приема в муниципальную собственность городского округа реконструированной детской игровой площадки и определения балансодержателя;

- в течение гарантийного срока эксплуатации детской игровой площадки выявлено сломанное детское игровое оборудование, а также неработающие светильники.

### 4. Премирование команды проекта:

- сумма премиальных выплат участникам проекта завышена на 17,9 тыс. рублей в результате завышения нормативов трудозатрат для типовых работ проекта и завышения фактических показателей исполнения требований к результату проекта.

Направлены представления администрации города Белгорода, управлению архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода, департаменту городского хозяйства администрации города Белгорода, МКУ УКС, информационное письмо комитету имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский городской Совет.

Во исполнение представлений в адрес подрядной организации направлены: претензия о возмещении необоснованно полученных средств в размере 1 505,0 тыс. рублей, претензия с требованием устранить недостатки по ремонту сломанного детского игрового оборудования, неработающих светильников в рамках исполнения гарантийных обязательств; применено дисциплинарное взыскание в виде замечания инженеру по надзору за строительством 1 категории МКУ УКС.