

**Информация
о результатах анализа реализации федерального проекта
«Культурная среда» в 2021 году**

Анализ реализации федерального проекта «Культурная среда» (далее – Федеральный проект) проведен в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2021 год.

На финансирование в 2021 году Федерального проекта предусмотрено бюджетных средств в общем объеме 113 540,7 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 58 047,9 тыс. рублей, областного бюджета – 44 138,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 11 354,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Федерального проекта выполнен капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Белгорода» (далее – МБУДО ДШИ № 1) (в том числе благоустройство территории), а именно: осуществлены работы по ремонту кровли, фасада, концертного зала и сцены, замене окон, ремонту полов, внутренней отделки кабинетов, фойе, лестниц и коридоров, замене вентиляционного и пожарного оборудования, установке освещения кровли и фасада здания школы; работы по благоустройству территории – устройство тротуаров из плитки, асфальтобетонного покрытия, озеленение.

В марте и августе 2021 года муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода (далее - МКУ УКС), как заказчиком, заключены 9 муниципальных контрактов на общую сумму 112 940,9 тыс. рублей, в том числе:

2 - по итогам проведения электронных аукционов на сумму 109 652,9 тыс. рублей со сроком исполнения до 20.08.2021 и до 30.08.2021;

7 - с применением п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей) на сумму 3 288,0 тыс. рублей со сроком исполнения 01.08.2021.

По состоянию на 15.12.2021 обязательства:

- по 8 муниципальным контрактам выполнены в полном объеме;
- по 1 муниципальному контракту на сумму 31 200,2 тыс. рублей исполнение составило 75,5 процента (23 543,1 тыс. рублей).

Выборочной документальной проверкой условий заключенных МКУ УКС контрактов установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ:

- на сайте <https://zakupki.gov.ru> не размещены сведения о прохождении обязательной государственной экспертизы в отношении сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУДО ДШИ № 1;

- МКУ УКС не размещено соглашение о расторжении контракта по факту исполнения на 75,5 процента;

- по 4 контрактам нарушены сроки поставки от 4 до 8 дней на общую сумму 1 649,0 тыс. рублей; по 1 контракту нарушены сроки выполнения работ: на 38 дней на общую сумму 5 002,2 тыс. рублей, на 83 дня на сумму 19 421,1 тыс. рублей; МКУ УКС претензии к исполнителям за просрочку исполнения контрактов не предъявлялись.

По состоянию на 20.12.2021 на выполнение мероприятий федерального проекта направлено бюджетных средств в общем объеме 83 928,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 58 047,9 тыс. рублей (100,0 процентов запланированного объема средств), бюджета Белгородской области – 15 430,4 тыс. рублей (42,1 процента), бюджета городского округа – 10 449,9 тыс. рублей (99,4 процента).

О результатах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский городской Совет.