

**Информация
о ходе реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году**

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2021 год, в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Федеральный проект) проведено контрольное мероприятие «Анализ реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году».

Ресурсное обеспечение на реализацию Федерального проекта в 2021 году утверждено в объеме 123 646,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 85 729,7 тыс. рублей, областного бюджета – 3 572,1 тыс. рублей, бюджета городского округа - 34 345,0 тыс. рублей, кроме того предусмотрены иные источники (внебюджетные средства) – 78 627,3 тыс. рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджету городского округа «Город Белгород» определен общий объем бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов на реализацию проекта в сумме 89 301,8 тыс. рублей.

Фактически в 2021 году иные источники финансирования (внебюджетные средства) не привлекались.

В рамках реализации в 2021 году Федерального проекта утверждены к реконструкции 19 объектов на сумму 123 646,8 тыс. рублей, в том числе: 9 дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) на сумму 88 999,44 тыс. рублей, 10 территорий общественного пользования – 34 647,36 тыс. рублей.

Отбор территорий общественного пользования города Белгорода, подлежащих благоустройству в 2021 году, осуществлен посредством проведения рейтингового онлайн голосования.

В период январь - февраль 2021 года муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода (далее - МКУ УКС), как заказчиком, по итогам проведения электронных аукционов заключено 20 муниципальных контрактов (по 1-му объекту заключено 2 муниципальных контракта) на общую сумму 123 646,8 тыс. рублей на выполнение ремонта дворовых территорий и территорий общественного пользования (скверов, аллей).

Условиями муниципальных контрактов срок окончания выполнения ремонтных работ по 9 дворовым территориям установлен 01.08.2021, по территориям общественного пользования 01.05.2021 – 1 объект, 01.07.2021 - 2 объекта, 31.07.2021 - 3 объекта, 01.08.2021 – 4 объекта.

По состоянию на 01.11.2021 работы по 20-ти муниципальным контрактам выполнены на общую сумму 119 578,99 тыс. рублей (97,1 процента объемов работ, предусмотренных контрактами), в том числе:

- по 13-ти муниципальным контрактам (5 дворовых территорий и 7 территорий общественного пользования) выполнен 100-процентый объем запланированных работ на общую сумму 67 672,6 тыс. рублей;

- по 7-ми муниципальным контрактам (4 дворовые территории и 3 территории общественного пользования) выполнены работы на общую сумму 51 906,39 тыс. рублей (нарушение установленных сроков выполнения работ связано с изменением отдельных видов и объемов выполняемых работ по просьбе жителей, а также неисполнением обязательств некоторыми подрядчиками).

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

1. Не соблюден Порядок отбора дворовых территорий для включения в перечень объектов, подлежащих реконструкции.

2. Паспорта благоустройства дворовых территорий содержат не все значимые показатели состояния территорий (спортивной и детской площадок, автостоянок, тротуаров и пр.).

3. Нормативно не определен порядок объединения нескольких дворовых территорий МКД, имеющих обособленные предложения (заявки) на участие в отборе, в один объект благоустройства.

4. Утвержденный Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, не содержит порядка разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий общественного пользования города Белгорода.

5. Планы благоустройства (дизайн-проекты) отдельных дворовых территорий, размещенные в составе конкурсной документации к муниципальным контрактам на официальном сайте в сфере закупок <https://zakupki.gov.ru>, не содержат согласование собственников инженерных сетей либо собственников жилых помещений МКД.

6. Решения об определении формы и доли участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий не соответствуют требуемым условиям.

7. Нарушены сроки выполнения работ по 4-м объектам ремонта дворовых территорий на общую сумму 12 011,56 тыс. рублей, по 3-м объектам территорий общественного пользования на общую сумму 6 184,27 тыс. рублей.

8. Право на обращение в банки, выдавшие банковские гарантии подрядчикам в обеспечение выполнения ими обязательств по исполнению

контрактов, для взыскания пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам заказчиком не использовалось.

9. Оплата выполненных и принятых работ по 8 объектам произведена в сроки фактического предоставления подрядчиками актов выполненных работ и позже указанной в них даты.

10. Не соблюдены требования об установке сертифицированного оборудования детских игровых площадок.

11. По состоянию на 01.11.2021 акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф.КС-14) и приема-передачи благоустроенных объектов для их последующего содержания собственниками помещений МКД и управляющей компанией подписаны не по всем объектам.

В рамках контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по 4 объектам дворовых территорий, в результате которых установлены отдельные незначительные расхождения объемов работ, осуществление работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, но не оформленных актом ф. № КС-2, выполнение работ, не предусмотренных сметными расчетами и актами ф. № КС-2.

Направлены представления МКУ УКС, департаменту городского хозяйства администрации города Белгорода.

О результатах контрольного мероприятия проинформирован Белгородский городской Совет.

Во исполнение представлений подготовлены материалы для обращения в Арбитражный суд Белгородской области по вопросу взыскания пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам; учтены замечания, выявленные в ходе выборочных контрольных обмеров.