Информация
по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на ремонт и модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений и муниципальных библиотек города в 2016-2017 годах и текущем периоде 2018 года в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2018 год, в отношении МБУК «Центральная библиотечная система» г. Белгорода и МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода.

Согласно перечню объектов на выполнение ремонтных работ, финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород» в 2016-2018 годах, утвержденного учредителем, ремонтные работы и модернизация материально-технической базы МБУК ЦБС города Белгорода в 2016 году проводились в библиотеке-филиале № 15 на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей, в 2017 году – в библиотеке-филиале № 18 на сумму 3 211,0 тыс. рублей. В 2018 году планируется освоить на данные цели 500,0 тыс. рублей.

В 2016 году на ремонт библиотеки-филиала № 15 направлено средств бюджета городского округа в объеме 600,0 тыс. рублей: выполнены работы по устройству подвесных потолков, полов из паркета и керамической плитки, установке дверных блоков, оконных витражей и др. На поставку мебельного оборудования и оргтехники освоено 400,0 тыс. рублей: приобретены офисные стулья, декоративная скамья, шкаф купе, кафедра библиотекаря, компьютер и др. Основные средства приняты к учету в установленном порядке.

В 2017 году учреждением оплачены услуги в сумме 25,0 тыс. рублей по выполнению обследования строительных конструкций нежилого помещения библиотеки-филиала № 18 для возможной перепланировки, и в сентябре-декабре осуществлен его ремонт на сумму 1 911,0 тыс. рублей.

В I квартале 2018 года ремонтные работы и поставка оборудования не проводились.

В ходе проверки установлены нарушения в сфере закупок:

- при изменении и не выполнении отдельных видов ремонтных работ, объемов работ по библиотекам-филиалам соответствующая документация в установленном порядке не оформлена (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- заключение отдельных контрактов без определения сроков их действия (Гражданский кодекс РФ);

- уточненные планы закупок и планы-графики закупок утверждались без внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения (постановление администрации г. Белгорода от 06.10.2015 № 135).

Пообъектными перечнями капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского округа, утвержденными распоряжениями администрации г. Белгорода, на 2015-2017 годы, по разделу

«Культура» МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г. Белгорода планировались работы по капитальному ремонту МБУК ДК «Энергомаш» в объеме 65 143,0 тыс.рублей, освоено 65 142,2 тыс.рублей или 100,0 процентов.

Документальной проверкой проектно-сметной документации по объекту установлено удорожание сметной стоимости работ на общую сумму 3,9 тыс. рублей: вследствие завышения объемов работ по окраске деревянных полов на 3,6 тыс. рублей, арифметических ошибок при расчете НДС - на 0,3 тыс. рублей.

Проверкой Актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта: подрядчиком использованы материалы и оборудование, тип (марка) которых не соответствует локальному сметному расчету, что в общем итоге снизило сметную стоимость работ на 211,1 тыс. рублей; выполнены работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, что привело к удорожанию сметной стоимости работ на сумму 205,3тыс. рублей.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ МКУ УКС Администрации г. Белгорода не в полном объеме размещена информация о результатах исполнения муниципального контракта в ЕИС.

В связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта от 20.10.2015 № 2015.381566 в полном объеме и в установленные сроки МКУ УКС направлено требование об уплате неустойки на сумму 80,2тыс. рублей, которое подрядчиком не выполнено. В исковом порядке неустойка заказчиком не взыскивалась.

В ходе выборочного обмера установлены отдельные расхождения объемов работ по формам № КС-2 с фактически выполненными работами в сторону уменьшения на общую сумму 38,2 тыс.рублей (установка дверных блоков двухстворчатых (двери сцены), устройство покрытий из линолеума и подвесных потолков), в сторону увеличения на общую сумму 184,2 тыс. рублей (устройство блоков дверных двухстворчатых (двери зала), панели настенные в зрительном зале, блоки оконные с тонированным стеклом), что нарушает требования Федерального закона № 44-ФЗ и условия контрактов в части не выполнения отдельных объемов работ, предусмотренных локальными сметными расчетами, не оформления соответствующих документов при изменении условий контракта.

В I квартале 2018 года ремонтные работы в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы МКУ УКС не выполнялись.

Направлены представления Контрольно-счетной палаты города Белгорода для принятия соответствующих мер в адрес МБУК ЦБС г. Белгорода и МКУ УКС Администрации г. Белгорода.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода **С.Сорокина**

Корпункова Н.К.
8(4722)23-30-77